



## 2025年度前进区乡村振兴衔接资金专项项目支出绩效 运行监控报告

### 一、项目基本情况

(一) 项目名称：前进区项目管理费项目

(二) 项目起止日期：2025 年 2 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(三) 项目主要内容：按规定中央资金留取 1%、省级资金留取 3%，用于支付设计、代理、监理、审计等服务费用。

(四) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排情况：预算投资 30.65 万元，截止 2025 年 9 月底完成投资 30.65 万元，投资执行率 100%，绩效目标设定完成投资 30.65 万元，绩效目标实际完成投资 30.65 万元。

(五) 项目开展进度：已完成项目前期设计的招投标工作，正在按照时间顺序实施项目管理相关工作。

### 二、项目基本情况

(一) 项目名称：南岗村小型公益性岗位项目

(二) 项目起止日期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(三) 项目主要内容：为有劳动能力的监测对象安置公益性岗位增加收入。

(四) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排

情况：预算投资 6.36 万元，截止 2025 年 9 月底完成投资 4.32 万元，投资执行率 67.92%，绩效目标设定完成投资 6.36 万元，绩效目标实际完成投资 4.32 万元。

（五）项目开展进度：依照公益性岗位选聘流程，名单经由村党支部委会商决定通过并公示，已经投入到日常保洁、秸秆河道巡查工作中，其中 1 人以每季度 1500 元标准发放岗位补贴，4 人以每人每月 1200 元标准逐月按时发放岗位补贴。

### 三、项目基本情况

（一）项目名称：南岗村“网红小院”民宿项目

（二）项目起止日期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目主要内容：在南岗村三屯路边修缮民宿 1 处，占地面积 450 平方米，建筑面积 200 平方米，提供特色炕烤等民宿服务，增加村集体收入。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排情况：预算投资 260.3 万元，截止 2025 年 9 月底完成投资 75.811555 万元，投资执行率 29.12%，绩效目标设定完成投资 260.3 万元，绩效目标实际完成投资 75.811555 万元。

（五）项目开展进度：已完成项目设计和招标工作，正在开展施工。

#### 四、项目基本情况

(一) 项目名称：南岗村农机具社会化服务项目

(二) 项目起止日期：2025 年 3 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日

(三) 项目主要内容：购买 2404 拖拉机 1 台、秸秆还田机 2 台，服务全村农业生产。

(四) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排情况：预算投资 67.75 万元，截止到 2025 年 9 月底完成投资 67.75 万元，投资执行率 100%，绩效目标设定完成投资 67.75 万元，绩效目标实际完成投资 67.75 万元。

(五) 项目开展进度：该项目已完成采购程序，并完成交付验收。

#### 五、项目基本情况

(一) 项目名称：南岗村社会化服务清雪设备购置项目

(二) 项目起止日期：2025 年 3 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日

(三) 项目主要内容：购置清雪设备用于南岗村社会化服务，增加村集体收入。

(四) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排情况：预算投资 385 万元，截止到 2025 年 9 月底完成投资 384.58 万元，投资执行率 99.89%，绩效目标设定完成投资 385

万元，绩效目标实际完成投资 384.58 万元。

(五) 项目开展进度：该项目已完成采购程序，并完成交付验收。

## 六、项目基本情况

(一) 项目名称：南岗村田园综合体项目

(二) 项目起止日期：2025 年 3 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日

(三) 项目主要内容：建设 26000 平方米的田园综合体，设置采摘区、休闲娱乐区、种植示范区几大模块，提供采摘、文旅服务，增加村集体收入。

(四) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排情况：预算投资 414.94 万元，截止到 2025 年 9 月底完成投资 0 万元，投资执行率 0%，绩效目标设定完成投资 414.94 万元，绩效目标实际完成投资 0 万元。

(五) 项目开展进度：该项目已完成前期可行性研究报告，正在开展项目设计。

## 七、项目基本情况

(一) 项目名称：2025 年前进区南岗村产业路提升项目

(二) 项目起止日期：2025 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日

(三) 项目主要内容：对南岗村区域内 12 条产业道路进行提升改造。

(四) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排情况：预算投资 390 万元，截止到 2025 年 9 月底完成投资 300.00313 万元，投资执行率 76.92%，绩效目标设定完成投资 390 万元，绩效目标实际完成投资 300.00313 万元。

(五) 项目开展进度：该项目已开展施工。